



**COBURG**  
Der Landkreis

# **Erweiterungsbau Landratsamt Coburg**

1. Sitzung des Bauausschusses am 26.06.2014

## Aktueller Baustand



- Lüftungsbau Bunker wurde abgebrochen
- Gründung mittels Rüttelstopfsäulen ist abgeschlossen
- Entwässerungsgrundleitungen sind verlegt
- Wasserhausanschluss wurde erstellt
- Fundamentierungsarbeiten laufen
- Armierung der Bodenplatte erstellt – Betonage erfolgt aktuell

## Zeitplan, nächste Schritte



- aktuell 3 Wochen hinter Bauzeitenplan vom 19.02.2014
  - 2 Wochen verspäteter Baubeginn Fa. Angermüller
  - 1 Woche wegen Mehraufwand Rüttelstopfsäulen
  - der vertraglich vereinbarte Fertigstellungstermin Rohbau wird gemäß Besprechung vom 12.06.2014 eingehalten!
- demnächst 2. Ausschreibungsblock mit Ausbaugewerken (Trockenbau, Innenputz, Estrich)

# Kostenentwicklung



## Kostenberechnung beim letzten Bauausschuss am 06.02.14:

**3.978.763,44 €**

### Ergebnis 1. Ausschreibungsblock:

öffentliche Ausschreibungen: Rohbau, Fenster u. Fassade, Elektro

beschränkte Ausschreibungen: Dachabdichtung, Stahlbau (Dach), Aufzug, Gerüst, Heizung, Sanitär, technische Dämmung und Sonnenschutz

**Innerhalb des Budgets!**

# Fotos des Bauablaufs



# Fotos des Bauablaufs



**COBURG**  
Der Landkreis



# Fotos des Bauablaufs



## Fotos des Bauablaufs



# Fotos des Bauablaufs



## Fotos des Bauablaufs



**COBURG**  
Der Landkreis



# Fotos des Bauablaufs



# Fotos des Bauablaufs



# Fotos des Bauablaufs

