

Richtlinie									
Bahnbetrieb					Baubetriebsplanung, Betra und La				
Betrieb und Bau koordinieren					406.1104V01				
Anmeldung zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement					Seite 1				
Anmeldung einer Baumaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement, zum Baubetriebsmanagement									
Anmelder:		Titel der Baumaßnahme:			CO 13 - Ortsumgehung Ebersdorf bei Coburg (Bes. BÜ km 140,816 d. NB EÜ km 140,817)		Leistungsmenge der Hauptarbeit:		
Name:	Eliana Lorber		Finanzierungsart:		EKrG		Anmeldedatum:		Montag, 26. Juni 2017
Firma, OE:	DB Netz AG, I.NVR-S-A (K)		Gewerk:		Brücken		Anmeldung zu:		Baubetriebsmanagement
Strasse:	Sandstraße 38-40		Projektnummer(n):		für Maßnahme(n):		BBP-Strecke(n):		77605
PLZ / Ort:	90443	Nürnberg	G.016177866		CO 13 - OU Ebersdorf b. Coburg		VzG-Strecke(n):		6311
Rufnummer:	0049 911 219 36729						Streckenabschnitt(e):		Creidlitz - Ebersdorf (Cobg)
Mail:	eliana.lorber@deutschebahn.com						geplanter Baubeginn:		15.01.2018
								geplantes Bauende:	17.12.2018
Regionale Baubetriebsplanung:								Möchten Sie eine A-Maßnahme anmelden, bitte im Tabellenblatt 'Begründung verspätete Anmeldung' den Grund der Nachmeldung angeben	
RB, OE	Süd	I.NP-S-K					Wiedervorlage nach Eskalation (Nr.):		
Projektleiter:								Angaben durch die Baubetriebsplanung:	
Name, OE	Eliana Lorber, I.NVR-S-A (K)								
Bauherrenvertreter:				Angaben zur Leistungsabrechnung:		SAP-Auftrag vorhanden?	AAR-Nr.		
Name, OE	Nicole Kumpfmüller-Böhm, I.NVR-S-A				Ja		4747		
Aussagen zum Planungsstand:			Zusätzliche Bemerkungen:						
Planfeststellungsbeschluss liegt vor	Ja		Unterbrechung möglich?	Nein	Angabe der lfd. Nr. von Seite 2 ff.			Nacharbeit möglich?	Ja
			Besetzung erforderlich?	Ja	Betriebsstelle(n) / Stellwerk(e):			Creidlitz, Ebersdorf (Cobg)	
Plangenehmigung ist erforderlich	Nein		Maschineneinsatz erforderlich?	Ja	Art der eingesetzten Maschine(n):			Zweiwegebagger, Stopfmaschine, Bohrgerät	
			BÜ-Sperrungen erforderlich?	Ja	VzG-Strecke und km des/der BÜ:			VzG-Strecke: 6311, km 140,816	
Entwurfsplanung ist genehmigt	Ja		Anpassung der Oberleitung?	Ja	Art der Anpassung:			Umbau	
			Anpassung LST / Zusammenhangsarbeiten LST erforderlich?	Ja	Art der Anpassung / Zusammenhangsarbeiten:			Baufeldfreimachung / Umverlegung	
Aussagen zur finanziellen Absicherung:			Sicherungstechnisches Projekt erforderlich?	Nein					
Finanzmittel sind abgesichert	Ja		Anlagen als Anhang:	Ja	Bsp.: Grobdarstellung Bauablauf, Bauzustands-, Lageplanskizzen			Bitte Anlagen in den folgenden Datenblättern oder als separate Anlage beifügen.	
Aussagen zur Logistikabwicklung			IAV betroffen?	Nein				APS-Gleise betroffen? Nein	
Logistik- und Versorgungsfahrten durch eingleisigen Abschnitt?	Ja		Betriebliche Folgen bei Nichtdurchführbarkeit der Maßnahme:		Vzul / VLa		ergänzende Angaben		
					ab				
Mitwirkung Baubetriebskoordinator:		Netzleiter Hr. Kredel	(ggf. Anmerkungen für die weitere baubetriebliche Planung hier eintragen)			Planungskoordination durchgeführt mit:		Ag Fahrbahn	
(Name, e-mail, Datum)								Ag LST	
		28.04.2016						Ag E/M	
								Ag KIB	
								Ag Betrieb	
								Sonstige	

Richtlinie										Baubetriebsplanung, Beta und La															
Bahnbetrieb										406.1104V01															
Betrieb und Bau koordinieren										Seite 2															
Anmeldung zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement																									
Gleissperrungen -- Logistikgleise -- Ausschaltung Oberleitung -- Langsamfahrstellen -- Änderungen / Abmeldungen																									
Anmeldung einer Baumaßnahme zur Integrierten Bündelung, zum Baukapazitätsmanagement und Baubetriebsmanagement																									
Ifd Nr	Änderung [ja]	IB	Baumaßnahme aus IB / BK	Bündel-ID	VzG-Str.	Baubedingte Infrastruktureinschränkungen, Art und Umfang der Arbeiten										Vorschlag zur Betriebsweise	Geschwindigkeits- und Lichtraum-beschränkungen		Bemerkungen						
						Gleissperrung-ID	Gleissperrung-OI aus	von / in Betriebsstelle	von Sig W km Lf2 Spitze Grz	bis Sig W km Lf3 Spitze Grz	bis Betriebsstelle	Art der Arbeiten	erford. Zeit [Std.]	vorgesehener Beginn			vorgesehenes Ende			Sperrung / Wirkung	OI aus [SG / freie Strecke]	GWB / GWB v., Ggl Zs 8, Ggl Befehl, FZmst / FZmst X, Tsp, Strsp, Bstg, HV-Führg., aufgeh. Signalabh., Dstruhe	Vzul / VLa	Bau-LÜ mit Einschränkung des Lichtraums im Betriebsgleis (Großmaschine) (ja / nein, Art)	z.B. Art der La-Stelle, Unterbrechung mgl. nach [min], Anz. und Ausgaborte für Ggl Bef, nicht bedienbare APS-/IAV-Gleise, Anz. Logistikfahrten im Betr-gl., zusätzl. Personal erforderlich
														Datum	Zeit		Datum	Zeit							
1		BK		6311	Gleissperr	Creidlitz	Sig G p2 km 135,260	Ebersdorf (Cobg)	Sig P1 und P2 km 140,870	Neubau der Mastgürndungen	4x6h	Mo 15.01.18	22:30	Fr 19.01.18	4:30	schichtweise	NCR - NEC	Strsp	Nein	Unterbrechung möglich: Nein Ug aus					
2		BK		6311	Gleissperr	Creidlitz	Sig G p2 km 135,260	Ebersdorf (Cobg)	Sig P1 und P2 km 140,870	2 Abspannmaste stellen	2x6h	Mo 19.02.18	22:30	Mi 21.02.18	4:30	schichtweise	NCR - NEC	Strsp	Nein	Unterbrechung möglich: Nein Ug aus					
3		BK		6311	Gleissperr	Creidlitz	Sig G p2 km 135,260	Ebersdorf (Cobg)	Sig P1 und P2 km 140,870	Flachmast stellen / Kettenwerk übernehmen / Rückbau	2x6h	Mi 21.02.18	22:30	Fr 23.02.18	4:30	schichtweise	NCR - NEC	Strsp	Nein	Unterbrechung möglich: Nein Ug aus					
4		BK		6311	Gleissperr	Creidlitz	Sig G p2 km 135,260	Ebersdorf (Cobg)	Sig P1 und P2 km 140,870	BSL auflegen	1x4,5h	Fr 23.02.18	23:30	Sa 24.02.18	4:00	durchgehend	NCR - NEC	Dienstruhe	Nein	Unterbrechung möglich: Nein Ug aus					
5		BK		6311	Gleissperr	Creidlitz	Sig G p2 km 135,260	Ebersdorf (Cobg)	Sig P1 und P2 km 140,870	BÜ Auflassung	1x35h	Sa 03.03.18	17:30	Mo 05.03.18	4:30	durchgehend	NCR - NEC	Strsp	Nein	Unterbrechung möglich: Nein Ug aus					
6		BK		6311	Gleissperr	Creidlitz	Sig G p2 km 135,260	Ebersdorf (Cobg)	Sig P1 und P2 km 140,870	Provisorien für die Drahtzugleitung	3x5h	Mo 23.04.18	23:30	Do 26.04.18	4:30	schichtweise	NCR - NEC	Dienstruhe	Nein	Unterbrechung möglich: Nein Ug aus					
7		BK		6311	Gleissperr	Creidlitz	Sig G p2 km 135,260	Ebersdorf (Cobg)	Sig P1 und P2 km 140,870	Herstellung der Str.-Entwässerung	1x35h	Sa 28.04.18	17:30	Mo 30.04.18	4:30	durchgehend	NCR - NEC	Strsp	Nein	Unterbrechung möglich: Nein Ug aus					
8		BK		6311	Gleissperr	Creidlitz	Sig G p2 km 135,260	Ebersdorf (Cobg)	Sig P1 und P2 km 140,870	Herstellung Verbauten	4x6h	Mo 07.05.18	22:30	Fr 11.05.18	4:30	schichtweise	NCR - NEC	Dienstruhe	Nein	Unterbrechung möglich: Nein Ug aus					
9		BK		6311	Gleissperr	Creidlitz	Sig G p2 km 135,260	Ebersdorf (Cobg)	Sig P1 und P2 km 140,870	Herstellung Verbauten	1x7h	Fr 11.05.18	22:30	Sa 12.05.18	5:30	durchgehend	NCR - NEC	Strsp	Nein	Unterbrechung möglich: Nein Ug aus					
10		BK		6311	Gleissperr	Creidlitz	Sig G p2 km 135,260	Ebersdorf (Cobg)	Sig P1 und P2 km 140,870	Einbau 1. Hilfsbrücke	1x35h	Sa 12.05.18	17:30	Mo 14.05.18	4:30	durchgehend	NCR - NEC	Strsp	Nein	Unterbrechung möglich: Nein Ug aus					
11		BK		6311	Gleissperr	Creidlitz	Sig G p2 km 135,260	Ebersdorf (Cobg)	Sig P1 und P2 km 140,870	Arbeiten im Gleisbereich	4x5h	Mo 14.05.18	22:30	Fr 18.05.18	4:30	schichtweise	NCR - NEC	Dienstruhe	Nein	Unterbrechung möglich: Nein Ug aus					
12		BK		6311	Gleissperr	Creidlitz	Sig G p2 km 135,260	Ebersdorf (Cobg)	Sig P1 und P2 km 140,870	Arbeiten im Gleisbereich	1x4,5h	Fr 18.05.18	23:30	Sa 19.05.18	4:00	durchgehend	NCR - NEC	Dienstruhe	Nein	Unterbrechung möglich: Nein Ug aus					
13		BK		6311	Gleissperr	Creidlitz	Sig G p2 km 135,260	Ebersdorf (Cobg)	Sig P1 und P2 km 140,870	Einbau 2. Hilfsbrücke	1x35h	Sa 19.05.18	17:30	Mo 21.05.18	4:30	durchgehend	NCR - NEC	Strsp	Nein	Unterbrechung möglich: Nein Ug aus					
14		BK		6311	Gleissperr	Creidlitz	Sig G p2 km 135,260	Ebersdorf (Cobg)	Sig P1 und P2 km 140,870	Ausbau 1. Hilfsbrücke	1x35h	Sa 27.10.18	17:30	Mo 29.10.18	4:30	durchgehend	NCR - NEC	Strsp	Nein	Unterbrechung möglich: Nein Ug aus					
15		BK		6311	Gleissperr	Creidlitz	Sig G p2 km 135,260	Ebersdorf (Cobg)	Sig P1 und P2 km 140,870	Arbeiten im Gleisbereich	4x5h	Mo 29.10.18	23:30	Fr 02.11.18	4:30	schichtweise	NCR - NEC	Dienstruhe	Nein	Unterbrechung möglich: Nein Ug aus					
16		BK		6311	Gleissperr	Creidlitz	Sig G p2 km 135,260	Ebersdorf (Cobg)	Sig P1 und P2 km 140,870	Arbeiten im Gleisbereich	1x4,5h	Fr 02.11.18	23:30	Sa 03.11.18	4:00	durchgehend	NCR - NEC	Dienstruhe	Nein	Unterbrechung möglich: Nein Ug aus					
17		BK		6311	Gleissperr	Creidlitz	Sig G p2 km 135,260	Ebersdorf (Cobg)	Sig P1 und P2 km 140,870	Ausbau 2. Hilfsbrücke / Rückbau Trenner	1x35h	Sa 03.11.18	17:30	Mo 05.11.18	4:30	durchgehend	NCR - NEC	Strsp	Nein	Unterbrechung möglich: Nein Ug aus					
18		BK		6311	La	Creidlitz	km 140,717	Ebersdorf (Cobg)	km 140,917	Belastungs La	1x24h	Mo 05.11.18	4:30	Mi 07.11.18	4:30	durchgehend		70	Nein	Unterbrechung möglich: Nein					
19		BK		6311	Gleissperr	Creidlitz	Sig G p2 km 135,260	Ebersdorf (Cobg)	Sig P1 und P2 km 140,870	Belastungsstopfgang	06:00	So 16.12.18	22:30	Mo 17.12.18	4:30	durchgehend		Dienstruhe		Nein	Unterbrechung möglich: Nein				
Sonstige Einschränkungen																									
(Hinweis: "Sonstige Einschränkungen" sind gemäß Richtlinie 406 keine Betriebsweisen. Sie sind aber für die örtliche Abwicklung des Betriebs von Wichtigkeit. Dazu zählen beispielsweise: nicht nutzbare Rangierwege für Zugpersonal, Dauer der Sperrung von Bahnübergängen, nicht nutzbare Tankstellen und Elektranten etc. Diese Einschränkungen bitte in dieses Feld in Freitextform eintragen. )																									