

Nr.	Vorgangsname	Bemerkungen	Dauer	Anfang	Fertig stellen	2018																	2019
						Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	
1	CO 13 - Ortsumgehung Ebersdorf		404,88 Tage?	Mi 18.10.17	Mo 26.11.18																		
2	IBN CO 13		1 Tag?	Sa 28.10.17	Sa 28.10.17																		
3	Ausführung BW 0-3 (Eisenbahnbrücke und Zusammenhangsleistungen)		404,88 Tage?	Mi 18.10.17	Mo 26.11.18																		
4	AP (Erstellung / Prüfungen / Freigabe)		263 Tage	Mi 18.10.17	Sa 07.07.18																		
5	Ausführung vor Ort		322,88 Tage?	Mo 08.01.18	Mo 26.11.18																		
6	Rückbau BÜ 140,81	z.T. in Sperrpause	32,88 Tage?	Do 01.02.18	Mo 05.03.18																		
7	BÜ Auflassung	in Sperrpause	2,88 Tage?	Sa 03.03.18	Mo 05.03.18																		
8	Baustelle einrichten		51,88 Tage?	Mo 08.01.18	Mi 28.02.18																		
9	Streckenentwässerung anpassen / Provisorien für die Drahtzugleitung vorbereiten	z.T. in Sperrpause	75,88 Tage	Mi 28.02.18	Mo 14.05.18																		
10	Provisorien Drahtzugleitung im Gleisbereich	in Sperrpause	3,88 Tage?	Mo 23.04.18	Do 26.04.18																		
11	Herstellung der Streckenentwässerung im Gleisbereich	in Sperrpause	2,88 Tage	Sa 28.04.18	Mo 30.04.18																		
12	Herstellung der Vebauten	in Sperrpause	5,88 Tage?	Mo 07.05.18	Sa 12.05.18																		
13	Einbau der Hilfsbrücke (für das Streckengleis)	in Sperrpause	2,88 Tage	Sa 12.05.18	Mo 14.05.18																		
14	Arbeiten im Gleisbereich	in Sperrpause	5,88 Tage?	Mo 14.05.18	Sa 19.05.18																		
15	Einbau der Hilfsbrücke (für das Überholungsgleis inkl. Verlegung Drazhugleitung / DB-Kabel / Umverlegung der 50Hz Kabel (Weichenheizung))	in Sperrpause	2,88 Tage?	Sa 19.05.18	Mo 21.05.18																		
16	EÜ unter Hilfsbrücke / Aufzüge und Treppen		158 Tage?	Mo 21.05.18	Fr 26.10.18																		
17	Ausbau der Hilfsbrücke (für das Überholungsgleis / Drahtzugleitung / DB-Kabel / Erdarbeiten / Verlegung der 50 Hz Kabel für Endzustand)	in Sperrpause	2,88 Tage?	Sa 27.10.18	Mo 29.10.18																		
18	Arbeiten im Gleisbereich	in Sperrpause	5,88 Tage?	Mo 29.10.18	Sa 03.11.18																		
19	Ausbau der Hilfsbrücke (für das Streckengleis / Erdarbeiten / inkl. Rückbau bauzeitl. OLA-Trenner)	in Sperrpause	2,88 Tage?	Sa 03.11.18	Mo 05.11.18																		
20	Fertigstellung der Zugänge / Anpassung an die best. Straßen / Rückbau Beleuchtungsanlagen auf Verladetermina / Neubau Beleuchtung und Energieversorgung Aufzüge		21,88 Tage?	Mo 05.11.18	Mo 26.11.18																		
21	IBN BW 0-3		0 Tage	Mo 26.11.18	Mo 26.11.18																		